

کارفرما :		کد نوسازی :		آدرس :					
مجری :		ناظر هماهنگ کننده :		تاریخ :					
ردیف	شرح سامتار شکست اسکلت بتنی	درصد	درصد پیشرفت پروژه		ردیف	شرح سامتار شکست اسکلت بتنی	درصد	درصد پیشرفت پروژه	
			مجری	ناظر				مجری	ناظر
۱	خاکبرداری	۲			۷	کف سازی	۶		
۱/۱	پی کنی فونداسیون و عملیات خاکی	۲			۷-۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات	۲		
۲	فونداسیون	۹			۷-۲	اجرای شیب بندی و پوکه ریزی بام	۱		
۲/۱	اجرای بتن مگر	۰,۶			۳-۷	ایزو گام بام کف سرویس و آشپزخانه	۳		
۲/۲	قالب بندی فونداسیون	۱,۴			۸	نازک کاری	۱۰		
۲/۳	آرماتور بندی فونداسیون	۴			۸-۱	گچ و خاک و یا سیمان کاری سقف و دیوار	۱/۵		
۲/۴	بتن ریزی فونداسیون	۳			۸-۲	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	۲/۵		
۳	اسکلت	۱۷			۸-۳	قرنیز دیوارها	۰/۵		
۳-۱	آرماتور ستون	۴			۸-۴	سنگ پله	۰/۵		
۳-۲	قالب بندی ستون	۲/۵			۸-۵	سقف کاذب	۱		
۳-۳	بتن ستون	۲/۵			۸-۶	زده راه پله	۰/۵		
۳-۷	آرماتور بندی دیوار برشی	۲/۵			۷-۸	درب و پنجره های فلزی یا دو جداره با شیشه	۲/۵		
۳-۸	قالب بندی دیوار برشی	۲			۸-۸	درب چوبی داخلی و کمد ها	۱		
۳-۹	اجرای بتن دیوار برشی	۲			۹	کاشی و سرامیک	۳/۵		
۳-۱۰	آرماتور و قالب راه پله	۱			۹-۱	اجرای کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	۱		
۳-۱۱	اجرای بتن راه پله	۰/۵			۲-۹	اجرای سرامیک کف	۲/۵		
۴	اجرای سقف	۱۴			۱۰	نما سازی	۵/۵		
۴-۱	آرماتور پوتر	۵			۱۰-۱	اجرای آجر سفال و یا سنگ نما	۵		
۴-۲	قالب بندی پوتر و سقف	۴			۱۰-۲	بند کشی	۰/۵		
۴-۳	ساخت و جاگذاری تیرچه و بلوک گذاری	۳			۱۱	تاسیسات فاز دوم	۷/۵		
۴-۴	بتن ریزی سقف	۲			۱۱-۱	اجرای سیم کشی و کابل کشی	۲/۵		
۵	سفت کاری	۱۱			۱۱-۲	اجرای کلید و پریز	۱		
۵-۱	خاکریزی پی ، کرسی چینی ، عایق کاری کرسی و پای ستون	۲/۵			۱۱-۳	اجرای چراغها	۲		
۵-۲	اجرای دیوار چینی طبقات	۶/۵			۱۱-۴	اجرای تابلو برق و چاه ارت	۰/۵		
۵-۳	ساخت و نصب چهارچوب درب و فریم پنجره	۱/۵			۱۱-۵	نصب پکیج و رادیاتور	۰/۵		
۵-۴	اجرای دست انداز بام	۰/۵			۱۱-۶	نصب شیر آلات و سایر	۱		
۶	تاسیسات مرحله اول	۹			۱۲	نقاشی	۲/۵		
۶-۱	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	۳			۱-۱۲	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی	۱/۵		
۶-۲	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱/۵			۲-۱۲	نقاشی سطوح فلزی	۱		
۶-۳	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	۱			۱۳	آسانسور	۳		
۶-۴	اجرای لوله برق و شیارزنی	۲			۱-۱۳	جوشکاری شاسی به همراه ضد زنگ	۱		
۵-۶	کانال و اتصالات	۱/۵			۲-۱۳	دیوار چینی به همراه پلاستر سیمانی و استر سیمان سفید بدنه چاله آسانسور	۰/۵		
					۳-۱۳	تهیه و نصب کابین و درب طبقات	۰/۵		
					۴-۱۳	نصب موتور ، تابلو و راه اندازی کامل	۱		

پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانی در تاریخ به میزان درصد توسط اینجانب مجری پروژه گزارش میگردد . مهر و امضای مجری

پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانی در تاریخ به میزان درصد توسط اینجانب ناظر هماهنگ کننده تایید میگردد . مهر و امضای ناظر هماهنگ کننده